



苏州斯贝瑞光电科技有限公司

成品出货检验报告

客户名称		产品名称	样品
产品规格	28g/m ²	生产日期	2020-03
批次数量		检验日期	2020-03-30
检验温度	23°C	相对湿度	50%

实验仪器/参数: XLW-100 微控电子拉力实验机 (300mm/min)

外径千分尺 (精度 0.01mm)

恒温恒湿箱 KTHA-010TBS

检验方法: ☒ 抽检 ☐ 全检

检验结果

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项评定
1	克重	g/m ²	/	27.8	/
2	纵向拉伸强度	N/25mm	/	12.8	/
3	横向拉伸强度	N/25mm	/	4.6	/
4	纵向断裂延伸率	%	/	185	/
5	横向断裂延伸率	%	/	335	/
6	透气量	g/24h/m ²	/	6165	/
7	静水压	Pa	/	6635	/
8	收缩率	%	/	3	/
9	润湿指数	达因	/	38	/

综合判定:

☒ 合格

☐ 不合格

检验员: 杨宝龙

审核: Rick

