

萧县科森装饰材料有限公司年产 20000 吨腻子膏生产项目（阶段性）

竣工环境保护验收工作组意见

2022 年 4 月 01 日，萧县科森装饰材料有限公司依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》组织了萧县科森装饰材料有限公司年产 20000 吨腻子膏生产项目（阶段性）竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽精检分析测试有限公司（验收报告编制单位）及其聘请的专家等单位相关人员共 7 名代表（验收工作组名单附后）。

会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告和环评批复要求等项目《建设项目环保设施竣工验收监测报告》进行了技术审查；踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议工作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

萧县科森装饰材料有限公司位于安徽省宿州市萧县杨楼镇裴庄村北侧，本期投资 2300 万元建设年产 3000 吨腻子膏生产项目。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年9月16日萧县发展和改革委员会以“萧发改政务（2020）390号”文对该项目予以备案。项目于2021年6月开工建设，2021年6月竣工并投产；因项目未依法报批环评，擅自开工建设，企业于2021年7月13日向宿州市萧县生态环境分局缴纳罚金贰万元并委托安徽振环环境科技股份有限公司编制该项目环境影响报告表。2021年8月31日宿州市萧县生态环境分局以萧环建【2021】38号文对该项目环境影响报告

单衍良

表进行了批复。

（三）投资情况

本期项目实际总投资 1300 万元，其中环保投资 14 万元，占工程总投资的 1.07%。

（四）验收范围

本次验收范围：主体工程：生产车间；辅助工程：锅炉房、办公室、闲置厂房；储运工程：原料区、成品区；公用工程：给水系统、排水系统、供电系统、消防；环保工程：废气处理、废水处理、噪声防治、固体废物；

二、工程内容变动情况

1、环评设计产能年产 20000 吨腻子膏，实际因生产设备未上齐，本期产能年产 3000 吨腻子膏，本期为阶段性验收。

2、环评设计市政管网供水，实际因供水管网未铺设至厂区，暂用地下水。

3、环评设计 1 台 1t/h 电锅炉，实际建设 1 台 0.31t/h 电锅炉，0.3t/h 电锅炉产生的热量足够满足本期年产 3000 吨腻子膏的需求

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函[2020]688 号文，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池处理后，定时清掏，用于农田施肥，不外排，锅炉排污水用于补充冷却循环水，不外排。

（二）废气

投料粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒（DA001）。

李衍良

（三）噪声

对产噪设备采取隔声、消声、减振、设备定期保养等。

（四）固体废物

项目固废主要包括一般工业固体废物和生活垃圾。

① 一般工业固体废物

废包装（袋）桶：统一收集后由物资回收公司回收利用。

布袋除尘器收集的粉尘：统一收集后返回生产系统，混入原料利用。

② 生活垃圾：由当地环卫部门统一清运。

本项目产生的各种固体废弃物都能得到有效回收利用或处置。

四、环境保护设施调试效果

安徽精检分析测试有限公司于 2022 年 3 月 16 日-3 月 17 日对项目全厂有组织废气、无组织废气、噪声进行了现场采样和测试。得出结论如下：

1、废气验收结论

1.1、有组织废气：验收监测期间，项目投料工序产生的有组织废气中的颗粒物最大排放浓度、速率均小于标准限值满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 1 中的标准限值。

1.2、无组织废气：验收监测期间，项目无组织废气中的颗粒物最大浓度值均小于标准限值满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 3 中的标准限值。

1.3、在竣工验收监测期间，颗粒物排放量：0.00157t/a，低于环评设计总量：0.009t/a。

单衍良

2、噪声验收结论

验收监测期间，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

排污申报已上报。

五、验收监测结论

验收工作组对项目涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查。经分析和讨论，验收工作组认为项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完备。废气、噪声达标排放，固体废物进行了妥善处置，落实了排污申报。验收工作组同意萧县科森装饰材料有限公司年产20000吨腻子膏生产项目（阶段性）通过环保验收。

六：后续要求

1、生产车间内地面积沉较多，直接影响环境卫生、并将导致无组织粉尘浓度增加，要求定期打扫车间洒落粉状物质，以减少无组织粉尘排放。

2、定期检查环保设施运行状况，出现异常及时停产整治。

萧县科森装饰材料有限公司

2022年4月1日

李衍良

萧县科森装饰材料有限公司年产 20000 吨腻子膏生产项目（阶段性）

竣工环境保护验收工作组签到表

人员	单位	职称	联系方式	签名
委托单位	萧县科森装饰材料有限公司	厂长	13512571353	单学涛
专家	宿州市环境检测站	主任	13335572116	林信华
专家	宿州市生态环境分局	工程师	1380572861	王瑞琳
专家				
验收单位	安徽翰蓝检测技术有限公司	技术员	18955723173	闫凯
监测单位				
环评单位				
其他				
其他				